

## KATSAUS RAKENNUSTYÖMAAN ETENEMISEEN

Työmaalla näyttää monissa kohdin jo hyvin valmiin oloiselta. Se on kuitenkin vain pintaa, sillä vielä on monenlaista tehtävää ennen rakennuksen luovuttamista.

Tällä viikolla on valmistunut seuraavat työvaiheet:

- Opasteiden asennukset kerrosnumeroita lukuun ottamatta.
- Toimintakokeiden aloitus A2 osalla.
- Näyttämön ansaristikon asennus.
- Projektoritelineiden asennus.



Työmaalla on meneillään:

- Kulttuuriaulan laattalattia.
- Näyttämön puulattia.
- Kulttuuriaulan puurimaseinien asennus.
- Kulttuuriaulan reunoilla toisessa ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevat opiskelijoiden työpisteet.



Tulossa olevia työvaiheita ovat:

- Näyttämön viimeistelytyöt: mm. sivu- ja taustaverhot, valotelineiden kuormituskoe.
- Sisustusverhojen sekä tilanjakoverhojen asennukset luokkiin ja solutorien oppimisen alueille.
- Loppukäyttäjien käytönopastuksia, mm lukitusjärjestelmä.



