

Viikko 36



Koulu ja kulttuurikeskuksen elokuun lopun työvaiheita:

- maanrakennustöistä A2 alueen sisätäytöistä on tehty 95 % sekä ulkopuolen putkitukset on tehty
- A1 vaiheen sisätäytöistä on tehty 40 % ja ulkopuolen putkituksista on tehty 60 %
- seinäelementtien asennuksen valmistelevat työt ovat käynnissä



Työvaiheet 6.9.2019

Menossa olevat työvaiheet

- Ulkopuolen täytöt ja salaojitus
- Sisäpuolen täytöt ja eristäminen A2 osa kiviaines täytöt tehty
- Tukimuurin salaojitus
- Huoltopihan täytöt

Seuraavat työvaiheet:

- A2 osan elementtiasennus viikko 37
 - o Pilarit (maanantai)
 - o Seinät (maanantai/tiistai)
 - o Deltat (tiistai/keskiviikko)
 - o Ontelot (keskiviikko/torstai)
- A1 sisätäyttöjen viimeistelyt
- Keittiön huoltopihan rakennekerrokset
- Elementtiliikenteen tie

