

SAARIJÄRVEN MUSEON PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

Tiedote 2

Työmaa

Työmaa on edennyt hyvin ja suotuisissa olosuhteissa sekä erittäin hyvässä hengessä. Laajennuksen perustukset on valettu ja sokkelin/ulkoseinän pystytys on alkanut. 31.10.2018 valettiin ulkoseinien ensimmäinen vaihe. Seinät pystytetään kolmessa vaiheessa. Järven puoleisen pihamaan maatyöt on pääosin tehty ja salaojat sekä sadevesijärjestelmät uusittu kaivoineen. Maatöiden yhteydessä uusittiin sokkelin vedeneristys.

Suuria yllätyksiä tai vaurioita rakenteissa ei olla havaittu, mutta rakenteet ovat olleet peruskorjausta vaativassa kunnossa, joten peruskorjauksen ajoitusta voidaan pitää onnistuneena.

Aikataulu

Laajennusosan ulkoseinät ja välipohja pystytetään seuraavien viikkojen aikana. Yläpohjaan päästään rakentamaan näillä näkymin vielä marraskuun aikana. Varsinaiset vesikattotyöt tehdään tehdasvalmisteisessa sääsuojassa.



Kuva 1

Sokkeli pystytetään lämmöneristetyistä valuharkoista. Taustalla paikallisen betoniyrityksen pumppuauto valmiina ensimmäiseen seinävaluun 31.10.2018.

Tiedote
Saarijärven Museo
01.11.2018

2 (2)



Kuva 2

Laajennusosan sokkeli on pystytetty tulevan lattian korkoon. Sokkeli on valettu 31.10.2018.

Lisätietoja antaa Insinööritoimisto Pentti Ikonen Oy:n projektipäällikkö Juhana Koivisto
050 573 1566
juhana.koivisto@ikonalliance.fi

Uuraisilla 01.11.2018

Juhana Koivisto
Insinööritoimisto Pentti Ikonen Oy